"СОГЛАСОВАНО"
Первый заместитель начальника СУ АО "ВАД" по РК
_____/ А.В. Демин/

"СОГЛАСОВАНО"
Министр транспорта Республики Крым
_____/ С.В. Карпов/

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»
_____/ А.В. Нефёдов/

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№	Наименование автомобильной дороги	Источник финансирования	Вид работ	Протяженность, км.	Сумма контракта, руб.	Выполнено, руб.	Исполнитель	2020 год.																					
								II квартальный период			III квартальный период										IV квартальный период								
								Июль			Июль			Август			Сентябрь			Октябрь			Ноябрь			Декабрь		
								с 1 июля по 31 июля			с 1 июля по 31 июля			с 1 августа по 31 августа			с 1 сентября по 30 сентября			с 1 октября по 31 октября			с 1 ноября по 30 ноября			с 1 декабря по 31 декабря		
								1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-31
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Ремонт автомобильных дорог общего пользования**																											
1.1	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-021 Орловка - Бахчисарай км 1+753 - км 21+447	БКАД	ремонт	19.70	334 910 449.33		АО "ВАД"														17.10.2020					10.12.2020		
1.2	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-020 Бахчисарай - Ялта км 0+000 - км 26+100	БКАД	ремонт	26.10	352 098 699.11		АО "ВАД"										01.09.2020							14.11.2020				
1.3	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35К-016 Нижнегорский - Белогорск км 0+000 - км 41+500	БКАД	ремонт	41.50	772 010 165.20	57 826 329.47	АО "ВАД"			20.06.2020									30.09.2020									
1.4	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-548 Скворцово-Лекарственное км 0+000-15+400	доп. фин.	ремонт	15.40	391 929 831.39		АО "ВАД"								15.08.2020					06.10.2020								
1.5	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-064 Бахчисарай -Шелковичное км 0+000-20+000	БКАД	ремонт	20.00	295 616 960.91		АО "ВАД"				06.07.2020						03.09.2020											
1.6	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП РЗ 35А-001 Граница с Украиной - Джанкой - Феодосия – Керчь км 134+500 – км 194+472	доп. фин.	ремонт	59.972	1 470 449 512.170		АО "ВАД"						23.07.2020											14.11.2020				
	ИТОГО:			182.672	3 617 015 618.11	57 826 329.47																						
2	**Капитальный ремонт и ремонт элементов улично-дорожной сети в границах муниципальных образований Республики Крым. Ленинский район**																											
2.1	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-311 Керчь-Бондаренково км 0+000 - км 1+144	доп. фин.	ремонт	1.140	316 371 079.02		АО "ВАД"										01.09.2020		19.09.2020									
2.2	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-316 Керчь-Глазовка км 1+100 - км 5+600	доп. фин.	ремонт	4.500			АО "ВАД"								11.08.2020				19.09.2020									
2.3	Ремонт автомобильной дороги 35 ОП МЗ 35Н-310 Глазовка-Юркино км 0+000 – км 5+510	доп. фин.	ремонт	5.510			АО "ВАД"								11.08.2020				19.09.2020									
	ИТОГО:			11.150	316 371 079.02																							
3	**Капитальный ремонт и ремонт элементов улично-дорожной сети в границах муниципальных образований Республики Крым. Городской округ Керчь**				615 113 152.34																							
3.1	ремонт ул. Мирошника от переезда до полигона - от переезда до ул. Котовского с ремонтом воинского мемориального кладбища	доп. фин.	ремонт	1.931			АО "ВАД"							05.08.2020					05.10.2020									
3.2	ремонт ул. Кокорина от ул. Шпагбаумской до пер. Урожайного	доп. фин.	ремонт	0.909			АО "ВАД"										01.09.2020				31.10.2020							
3.3	ремонт ул. Краснопартизанской от ул. Семьи Данченко до ул. Комунаров	доп. фин.	ремонт	0.493			АО "ВАД"													05.10.2020				20.11.2020				
3.4	ремонт ул. Семьи Данченко от Краснопартизанской	доп. фин.	ремонт	0.388			АО "ВАД"													05.10.2020				20.11.2020				
3.5	ремонт ул. Скифской от ул.Семьи Данченко до Царского Кургана	доп. фин.	ремонт	0.608			АО "ВАД"													05.10.2020				20.11.2020				
3.6	ремонт ул. Коммунаров от ул. Парахина до ул. Рязанова	доп. фин.	ремонт	2.184			АО "ВАД"													05.10.2020				20.11.2020				
3.7	ремонт ул. Толбухина от ул. Правды до ул. Юрия Гагарина	доп. фин.	ремонт	0.429			АО "ВАД"															20.10.2020			01.12.2020			
3.8	ремонт ул. Фурманова от ул. Правды до ул. Кирова	доп. фин.	ремонт	1.000			АО "ВАД"															20.10.2020			01.12.2020			
3.9	ремонт ул. Правды от ул. Островского до ул. Толбухина	доп. фин.	ремонт	0.344			АО "ВАД"															20.10.2020			01.12.2020			
	ИТОГО:			8.287	615 113 152.34																							
	ВСЕГО:				4 548 499 849.47	57 826 329.47																						

Гл. инженер
Бекренев А.В

05.08.2020